Calendario Interno

	Nembra	Duranić.	Cominger	Ein		
	Nombre	Duración 🔻	Comienzo	Fin 🔻	o 01 abril 01 mayo 01 junio 01 julio 01 agosto 01 septiembre 01 octubre	01 novie
					17/03 31/03 14/04 28/04 12/05 26/05 09/06 23/06 07/07 21/07 04/08 18/08 01/09 15/09 29/09 13/1	
	1 ☐ Proyecto Ballena Gaviota	145 días	mar 01/04/14	lun 20/10/14	V	ı
1	2 Inicio	0 días	mar 01/04/14	mar 01/04/14	<u>∳</u> _	
1	3 Definición de Alcance	5 días	mar 01/04/14	lun 07/04/14		
1	4 Liberación del Alcance	0 días	lun 07/04/14	lun 07/04/14	4 días	
!	5 Alcance aprobado	0 días	lun 14/04/14	lun 14/04/14	1 día	
	6 □ Reubicación de Basura (BAS)	114 días	mar 15/04/14	lun 22/09/14	—	21 días
	7 BAS - Selección de Terreno (TER)	55 días	mar 15/04/14	lun 30/06/14	21 días	
1	8 BAS - TER - Evaluación de Alternativas	15 días	mar 15/04/14	lun 05/05/14		
9	9 Entrega del informe del terreno selecciona	ado O días	lun 05/05/14	lun 05/05/14	2 días	
	Aprobación del terreno elegido para conti basural a cielo abierto	ener 0 días	jue 08/05/14	jue 08/05/14	1 día	
1	11 BAS - TER - Acondicionamento de Terreno	37 días	vie 09/05/14	lun 30/06/14		
1	12 □ BAS - Traslado de Basura (TRAS)	96 días	vie 09/05/14	lun 22/09/14		21 días
5 1	13 BAS - TRAS - Planificación	7 días	vie 09/05/14	lun 19/05/14	30 días	
	14 BAS - TRAS - Ejecución	59 días	mar 01/07/14	vie 19/09/14		
1	15 Entrega del informe de la reubicacion de basura finalizada	0 días	vie 19/09/14	vie 19/09/14	, <mark> </mark>	
1	Aceptación del informe de reubicacion de basura	la O días	lun 22/09/14	lun 22/09/14	<u>*</u>	21 días
1	17 BAS - Planificación de Rutas de Recolección (R	UT) 42 días	vie 09/05/14	lun 07/07/14		75 días
1	18 BAS - RUT - Diseño	7 días	vie 09/05/14	lun 19/05/14	30 días	
1	19 BAS - RUT - Ejecución	5 días	mar 01/07/14	lun 07/07/14		75 días
2	20 ☐ Planta de Reciclado (REC)	135 días	mar 15/04/14	lun 20/10/14		ı
2	21 E REC - Selección de Terreno (TER)	19 días	mar 15/04/14	lun 12/05/14	61 días	
2	22 REC - TER - Evaluación de Alternativas	19 días	mar 15/04/14	vie 09/05/14		
2	23 Entrega del informe del terreno selecciona	ado U días	vie 09/05/14	vie 09/05/14	, I	
2	24 Aprobación de uso del terreno para instalacion de planta de reciclado	0 días	lun 12/05/14	lun 12/05/14	or 1 día	
2	25 REC - Licitación (LIC)	30 días	mar 13/05/14	lun 23/06/14	76 día	s
2	26 REC - LIC - Promoción de la Licitación	20 días	mar 13/05/14	lun 09/06/14		
2	27 REC - LIC - Evaluación de Alternativas	5 días	mar 10/06/14	lun 16/06/14	, in the second	
2	28 REC - LIC - Contratación	5 días	mar 17/06/14	lun 23/06/14	<u> </u>	
2	29 E REC - Construcción (CON)	79 días	mar 24/06/14	lun 13/10/14	1 1	lía
	30 Supervisión y Control Primera Etapa	1 día	mar 24/06/14	mar 24/06/14	21 días	
3	31 Supervisión y Control Segunda Etapa	1 día	jue 24/07/14	jue 24/07/14	20 días	
3	32 Supervisión y Control Tercera Etapa	1 día	vie 22/08/14	vie 22/08/14	33 die	as
3	33 Supervisión y Control Cuarta Etapa	1 día	jue 09/10/14	jue 09/10/14	,	
	34 Entrega del informe de la construcción de planta de reciclaje finalizada	0 días	vie 10/10/14	vie 10/10/14	1 dia	1
3	35 Aceptación del informe de construcción d planta	le la O días	lun 13/10/14	lun 13/10/14	 ↓ 1 3	lía
3	36 □ REC - Alimentación de la Planta (ALI)	115 días	mar 13/05/14	lun 20/10/14	+	ı
3	37 REC - ALI - Selección y planificación de contenedores	10 días	mar 13/05/14			
3	38 REC - ALI - Adquisición de contenedores	40 días	mar 27/05/14	lun 21/07/14	60	días
3	39 REC - ALI - Planificación de Rutas de Recolección	10 días	mar 27/05/14		<u> </u>	95 días
4	40 REC - ALI - Instalación de contenedores	5 días	mar 14/10/14	lun 20/10/14	, i 🗎)
4	41 Fin del proyecto	0 días	lun 20/10/14	lun 20/10/14	a de la companya de	

Hipótesis